

# 55 LOGEMENTS ET LOCAUX D'ACTIVITÉS VILLE DE SAINTE MARIE *Rues Ernest Desproges et Louis des Etages*



Façades sur Rue Desproges



Images issues du concours

Lelli Architectes – Bérin Bureau d'études





« La vue de la mer sur la partie du bourg où vont s'implanter les trois séquences nouvelles est essentielle. En effet, la grande diversité des bâtis constituant le tissu urbain de cette partie du bourg lui confère étonnamment une certaine homogénéité. La perception du bourg habillant la colline est de grande qualité paysagère. » Lelli Architectes



ÎLOT 08




ÎLOT 03



ÎLOT 01







- Parcelles Etat (5)
- Parcelles communales (2)
- Parcelles privées (10)

Extrait cadastral : Vue du parcellaire maîtrisé (17 parcelles)






### **PLAN MASSE GLOBAL: LES TROIS ÎLOTS**

« îlot 1 » : 17 logements et une surface d'activités

« îlot 3 » : 26 logements et une surface d'activités


« îlot 8 » : 12 logements.







**COUPE C2 : Îlot 03**



















Vue Photo du chantier au 31/05/2018  
**Îlot 08: Terrassements et soutènement Rue des Etages**

Ordre de Service du 10/07/2017 avec effet au 26/07/2017  
Date prévisionnelle de réception globale (3 îlots) : **Janvier 2020** (Délai de chantier : 24 + 6 mois avenant)





Vue Photo du chantier au 31/05/2018  
Îlot 03

Ordre de Service du 10/07/2017 avec effet au 26/07/2017  
Date prévisionnelle de réception globale (3 îlots) : **Janvier 2020** (Délai de chantier : 24 + 6 mois avenant)





Vue Photo du chantier au 31/05/2018  
**Îlot 01: Fin des pieux prévue le 08/06**

Ordre de Service du 10/07/2017 avec effet au 26/07/2017  
Date prévisionnelle de réception globale (3 îlots) : **Janvier 2020** (Délai de chantier : 24 + 6 mois avenant)

Entreprises partenaires :  
FONDATIONS SPECIALES/GROS ŒUVRE : Groupement SOGEA / BACHY FONDACO  
TERRASSEMENTS / VRD : SAGNE TP